

**MCHANGANUO WA MIRADI YA MAENDELEO ILIYOTEKELEZWA KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023**

Fedha za Serikali Kuu na Wahisani								
Na	Jina la Mradi	Chanzo cha Fedha	Fedha Idhinishwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Salio	Hatua ya Utekelezaji	% ya utekelezaji
1	Kuendeleza ujenzi wa Hospitali ya Wilaya Nshambya	Serikali Kuu	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00		- Ukamilishaji wa jengo la wazazi na jengo la kufulia. Ujenzi wa wodi ya wanawake na wanaume uko hatua ya ukamilisha.	85
2	Ukamilishaji ujenzi wa zahanati Kibeta	Serikali Kuu	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		- Ujenzi wa jengo la OPD uko hatua ya ukamilishaji	90
3	Ujenzi wa vyumba 49 vya madarasa ya kidato cha kwanza 2023 katika Shule za Sekondari; Bakoba (6), Bilele (5), Buhembe (3), Bukoba (2), Hamugembe (2), Ijuganyondo (2), Kashai (12), Kibeta (1), Nshambya (4), Nyanga (2), Rugambwa (1), Rumuli (1), Rwamishenye (6), Rwazi (2)	Serikali Kuu	980,000,000.00	980,000,000.00	980,000,000.00		- Ujenzi wa vyumba 49 umekamilika na viti na meza 390 vimetengenezwa	100
4	Ujenzi wa Bweni Shule ya Sekondari Kagemu	SEQUIP	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		- Jengo lipo hatua ya ukamilishaji	80
5	Ujenzi wa matundu 24 ya vyoo Shule ya Sekondari Kashai	TEA	14,700,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00	-	Ujenzi umekamilika	100
6	Ujenzi wa chumba cha TEHAMA Nyanga sekondari	EWURA	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00		- Jengo lipo hatua ya ukamilishaji	79

Na	Jina la Mradi	Chanzo cha Fedha	Fedha Idhinishwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Salio	Hatua ya Utekelezaji	% ya utekelezaji
7	Ujenzi wa mabweni 4, vyumba vya madarasa 7, matundu ya vyoo 10 Shule ya Sekondari Omumwani	Selikali kuu	716,000,000.00	716,000,000.00	571,310,000.00	144,690,000.00	Ujenzi wa mabweni 4 upo hatua ya upauaji na ujenzi wa madarasa 7, matundu ya vyoo 10 vipo hatua ya umaliziaji	78
8	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa, vyoo matundu 7 na bweni 1 Shule ya Sekondari Kahororo	BARICK GOLD MINING	244,700,000.00	0	0	-	Madarasa na vyoo vipo hatua ya umakilishaji, bweni lipo hatua ya lenta	75
9	Ujenzi wa nyumba ya walimu Shule Sekondari mpya, Samia Suluhu	SEQUIP	100,000,000.00	100,000,000.00	0	-	Hatua za awali za maandalizi	
10	Ujenzi wa shule mpya ya sekondari kata ya Kagondo	SEQUIP	584,280,028.00	584,280,028.00	0		Hatua za awali za maandalizi	
11	Ukarabati na kuweka samani Kituo cha Walimu Tumaini (TRC)	GPE - LANES	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	Ukarabati na samani umekamilika	100
12	Ukarabati wa madarasa 8 Shule ya Msingi Bunena	Serikali Kuu	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	Sehemu ya ukarabati umekamilika awamu ya kwanza	90
13	Ujenzi wa shule mpya ya Msingi yenye mikondo 02 Mtaa wa Kashenye	BOOST	540,300,000.00	540,300,000.00	538,940,000.00	1,360,000.00	Ujenzi umekamilika, kazi za usafi na ukamilishaji zinaendelea	98
14	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa na matundu 3 ya vyoo Shule ya msingi Rumuli	BOOST	106,300,000.00	106,300,000.00	106,125,000.00	175,000.00	Ujenzi umekamilika, kazi za usafi zinaendelea	100
15	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa na matundu 3 ya vyoo Shule ya Rwemishasha	BOOST	106,300,000.00	106,300,000.00	106,128,000.00	172,000.00	Ujenzi umekamilika, kazi za usafi zinaendelea	100

Na	Jina la Mradi	Chanzo cha Fedha	Fedha Idhinishwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Salio	Hatua ya Utekelezaji	% ya utekelezaji
16	Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa na matundu 3 ya vyoo Shule ya msingi Rwemishasha B	BOOST	106,300,000.00	106,300,000.00	106,274,000.00	26,000.00	Ujenzi umekamilika, kazi za usafi zinaendelea	100
17	Ujenzi wa vyumba 5 vya madarasa na matundu 3 ya vyoo Shule ya Msingi Kiteyagwa	BOOST	131,300,000.00	131,300,000.00	131,075,000.00	225,000.00	Ujenzi umekamilika, kazi za usafi zinaendelea	99
18	Ujenzi wa madarasa 2 ya mfano ya elimu ya awali Shule ya Msingi Ihungo	BOOST	69,100,000.00	69,100,000.00	68,925,000.00	175,000.00	Ujenzi umekamilika, kazi za usafi zinaendelea	100
19	Ujenzi wa vyumba 7 vya madarasa Nyamkazi shule ya msingi (Shule Mpya)	Serikali Kuu	140,000,000.00	140,000,000.00	0	140,000,000.00	Fedha imepokelewa mwishoni mwa mwaka 2022/2023, ujenzi robo ya kwanza 2023/2024	
20	Ukamilishaji wa ujenzi wa madarasa 6 Shule ya Msingi Ibura B	Serikali Kuu	68,750,000.00	68,750,000.00	0	68,750,000.00	Ujenzi unatarajia kuanza robo ya kwanza 2023/2024	
21	Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa Shule ya Msingi Nshambya	Serikali Kuu	40,000,000.00	40,000,000.00	0	40,000,000.00	Ujenzi unatarajia kuanza robo ya kwanza 2023/2024	
22	Ujenzi wa uzio kwa shule maalum, Shule ya Msingi Mugeza Mseto	Serikali Kuu	30,000,000.00	30,000,000.00	0	30,000,000.00	Ujenzi unatarajia kuanza robo ya kwanza 2023/2024	
23	Ukamilishaji wa vyumba 2 vya madarasa Shule ya Msingi Kashabo	Serikali Kuu	25,000,000.00	25,000,000.00	0	25,000,000.00	Ujenzi unatarajia kuanza robo ya kwanza 2023/2024	
24	Ufunguzi wa barabara ya Muganda -Harvest (Kibeta na Bakoba)	Mfuko wa Jimbo	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	-	Kazi imekamilika	

Na	Jina la Mradi	Chanzo cha Fedha	Fedha Idhinishwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Salio	Hatua ya Utekelezaji	% ya utekelezaji
25	Ufunguzi wa barabara ya Bunkango-Mjimwema (Nshambya)	Mfuko wa Jimbo	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	Kazi imekamilika	
26	Ufunguzi wa barabara ya Kanisani -Kaunguri (Nyanga)	Mfuko wa Jimbo	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	Kazi imekamilika	
27	Ufunguzi wa barabara ya kyemishindo - Kyaya halisi (Kahororo)	Mfuko wa Jimbo	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	Kazi imekamilika	
28	Utengenezaji wa mtumbwi na ununuzi wa ingini	Mfuko wa Jimbo	8,926,000.00	8,926,000.00	8,926,000.00		Utengenezaji wa mtumbwi umekamilika, manunuzi ya ingini yanaendelea	
29	Ujenzi wa nyumba ya Mkurugenzi	Serikali Kuu	150,000,000.00	150,000,000.00	-	150,000,000.00	Utekelezaji haujaanza. Taratibu za manunuzi zinaendelea	
30	Mfuko wa hifadhi ya Jamii (TASAF) kwa ajili yakunusuru Kaya maskini	TASAF III	673,145,926.00	657,023,535.00	657,023,535.00	0	Kaya 3,136 za walengwa kwenye mitaa 65 zilinufaika na ruzuku ambayo imewasaidia kujikimu kimaisha, kujenga/kukarabati nyumba na kuanzisha miradi ya ufugaji, kilimo, ufundi na biashara.	
<b>Jumla: Serikali Kuu/Wahisani</b>			<b>5,680,101,954.00</b>	<b>5,419,279,563.00</b>	<b>4,134,426,535.00</b>	<b>600,573,000.00</b>		

Fedha za Mapato ya Ndani

Na	Jina la Mradi	Chanzo cha Fedha	Fedha Idhinishwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Salio	Hatua ya Utekelezaji	% ya utekelezaji
1	Mikopo 10% kwa vikundi vya Wanawake, Vijana na Watu wenye ulemavu.	Mapato ya Ndani	244,200,000.00	244,200,000.00	142,000,000.00	102,200,000.00	Mikopo imetolewa kwa vikundi 14. Vikundi 07 vya Wanawake (Tsh.69,000,000), vikundi 05 vya Vijana (Tsh.63,000,000) na vikundi 02 vya Watu wenye ulemavu (Tsh.10,000,000)	
2	Kuwezesha kutoa Afua za Lishe	Mapato ya Ndani	26,956,000.00	26,956,000.00	26,956,000.00	-	Vikao vya tathmini, usimamizi na ufuatiliaji kwa vituo vyote vinavyotoa huduma za afya	
3	Ukarabati wa vyumba 2 vya madarasa ya Shule ya Msingi Bilele yaliyoezuliwa na upepo	Mapato ya Ndani	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	Madarasa yameezekwa	100
4	Ukarabati wa shule ya msingi Zamzam (madarasa 4, ofisi 2 na stoo 3)	Mapato ya Ndani	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-	Ukarabati umekamilika bado kuweka vigae, vinatarajiwa kuwekwa kipindi cha 2023/2024 kulingana na upatikanaji wa fedha	57
5	Ukarabati wa jengo la shule ya msingi Rumuli	Mapato ya Ndani	37,631,081.50	37,631,081.50	30,000,000.00	7,631,081.50	Jengo limeezekwa. Ukarabati utaendelea robo ya kwanza ya 2023/2024 kwa Tsh.7,631,081.5	
6	Ukamilishaji wa shule ya sekondari Samia Suluhu	Mapato ya ndani	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	-	Ukamilishaji ulifanyika na shule ilifunguliwa Januari 2023	95
7	Utengenezaji wa viti na meza seti 500 katika shule 5 za sekondari	Mapato ya Ndani	30,000,000.00	8,665,944.57	-	8,665,944.57	Taratibu za kuanza matengenezo zinaendelea	
8	Kuchangia ujenzi wa choo cha uwanja wa mayunga	Mapato ya ndani	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	Ujenzi umekamilika	100

Na	Jina la Mradi	Chanzo cha Fedha	Fedha Idhinishwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Salio	Hatua ya Utekelezaji	% ya utekelezaji
9	Ujenzi wa kingo za Mto Kikaranga	Mapato ya Ndani	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	Kazi imekamilika	100
10	Ujenzi wa eneo la maegesho ya malori Kibeta na gharama za fidia	Mapato ya ndani	156,527,468.57	83,527,468.57	83,527,468.57	-	Malipo ya mkandarasi wa ujenzi	100
				73,000,000.00	73,000,000.00		Malipo ya fidia ya sehemu ya eneo la ujenzi wa stendi ya malori imekamilika	
11	Ufunguzi wa barabara ya Muganda – Harvest	Mapato ya Ndani	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	-	Kazi imekamilika	
12	Ufunguzi wa barabara za Mtaa Kata ya Nshambya	Mapato ya ndani	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	Taratibu za zabuni zinaendelea	
13	Ukamilishaji wa ujenzi wa choo cha soko la Migera	Mapato ya Ndani	1,946,880.00	1,946,880.00	1,946,880.00	-	Ujenzi umekamilika	
14	Ujenzi wa ofisi ya kata Nyanga	Mapato ya ndani	20,000,000.00	14,273,633.03	0	14,273,633.03	Ujenzi unatarajia kuanza robo ya kwanza 2023/2024. Fedha ilihmishwa mwishoni mwa mwaka 2022/2023	
15	Ujenzi wa wodi ya wazazi Kituo cha Afya Rwamishenye	Mapato ya Ndani	40,000,000.00	40,000,000.00	0	40,000,000.00	Fedha imehamishwa kipindi cha robo ya nne, ujenzi unatarajia kufanyika 2023/2024	
16	Ununuzi wa vifaa tiba Zahanati ya Buhembe	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	Taratibu za manunuzi zinaendelea	
17	Kuendeleza ujenzi wa kituo cha Afya Kagondo	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	Ujenzi upo hatua ya msingi, ujenzi utaendelea robo ya kwanza ya 2023/2024. Fedha imehamishwa mwishoni mwa mwaka 2022/2023	
18	Ununuzi wa Boti	Mapato ya Ndani	25,092,947.93	22,000,000.00	-	22,000,000.00	Taratibu za manunuzi zinaendelea	

Na	Jina la Mradi	Chanzo cha Fedha	Fedha Idhinishwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Salio	Hatua ya Utekelezaji	% ya utekelezaji
19	Ukarabati wa nyumba 2 za wakuu wa idara	Mapato ya Ndani	2,646,859.03	2,646,859.03	1,447,000.00	1,199,859.03	Ukarabati wa nyumba 1 ya Mkuu wa idara ya Maendeleo ya Jamii imekamilika	65
20	Ukarabati wa jengo la utawala HQ na Ununuzi wa samani za Ukumbi wa Mikutano	Mapato ya Ndani	27,000,000.00	14,000,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00	Sehemu ya uzio ilipakwa rangi na malipo ya samani za mkuu wa idara yalikamilika. Taratibu za manunuzi ya samani zinaendelea	
21	Uwekaji wa mtandao/ network katika Ofisi mbalimbali za jengo la Manispaa	Mapato ya Ndani	15,000,000.00	7,999,000.00	7,999,000.00	-	Kazi imefanyika kwa awamu kwa kwanza	60
22	Kulipa deni ya Ndg. Adella aliyetukopesha saruji kwa ajili ya ujenzi wa madarasa kwa shule za Msingi	Mapato ya ndanii	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	-	Deni limelipwa	
23	Kulipa deni la ujenzi wa maabara katika shule ya sekondari Bilele na Kashai	Mapato ya ndani	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	Malipo yamekamilika	
24	Ghrama za kuhuisha michoro na ghara ya makisio ya miradi na kuandaa maandiko ya miradi ya kimkakati	Mapato ya ndani	50,000,000.00	30,000,000.00	10,080,000.00	19,920,000.00	Michoro na makisio ya mradi wa stendi ya malori lbura na soko la daga Custom imekamilika. Miradi mingine ya kimkakati bado taratibu za manunuzi zinaendelea.	100

Na	Jina la Mradi	Chanzo cha Fedha	Fedha Idhinishwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Salio	Hatua ya Utekelezaji	% ya utekelezaji
25	Usimamizi na ufuatiliaji pamoja na gharama za kumpata mkandarasi mshauri wa miradi ya uwekezaji na huduma.	Mapato ya ndani	20,000,000.00	19,310,000.00	19,310,000.00	-	Malipo ya tahmini ya kumpata mkandarasi mshauri wa miradi ya uwekezaji na huduma. - Gharama za malipo kwa ajili ya maandalizi na uwasilishaji wa bajeti ya Halmashauri OR-TAMISEMI, Hazina na Bungeni.	
26	Kuhuiisha Mpango Mkakati wa Halmashauri (Strategic Plan)		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	Kazi ya kuhuiisha Mpango Mkakati wa Halmashauri ipo hatua ya ukamilishaji	
27	Ulipaji wa madeni ya Halmashauri	Mapato ya ndani	31,522,792.40	55,319,150.00	55,319,150.00		Deni limelipwa	
28	Ukamilishaji wa ujenzi wa choo Mtaa wa Musira	Mapato ya ndani	4,000,000.00	4,000,000.00	0		Ujenzi wa msingi na shimo la maji taka vimekamiliika. ujenzi utaendelea kipindi cha 2023/2024 fedha imehamishwa mwishoni mwa mwaka	
29	Kuendeleza ujenzi wa Zahanati ya Hamugembe	Mapato ya ndani	20,000,000.00	20,000,000.00	0	20,000,000.00	Ujenzi upo hatua ya msingi, ujenzi utaendelea 2023/2024 fedha imehamishwa mwishoni mwa mwaka 2022/2023	
30	Ukarabati wa kitalu nyumba na maandalizi ya maonesho ya nanenane Kyakailabwa	Mapato ya ndani	12,011,970.57	12,011,970.57	3,966,400.00		Ukarabati wa kitalu umefanyika	



Na	Jina la Mradi	Chanzo cha Fedha	Fedha Idhinishwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Salio	Hatua ya Utekelezaji	% ya utekelezaji
31	Kulipa deni la fundi wa ujenzi wa matundu 8 ya vyoo Shule ya Msingi Kshabo	Mapato ya ndani	1,464,000.00	1,464,000.00	-	1,464,000.00	Fedha imehamishwa kipindi cha robo ya nne, malipo yanatarajiwa kufanyika kipindi cha robo ya kwanza ya 2023/2024	
	<b>Jumla: Mapato ya Ndani</b>		<b>976,800,000.00</b>	<b>929,751,987.27</b>	<b>623,385,498.57</b>	<b>290,354,518.13</b>		